

گزارش روز سوم ساخت ابرخشت



روز سوم کارگاه با تامین آب مستقیم لازم برای تهیه ی گل، از جانب دانشگاه همراه بود که سرعت کار را به نوبه ی خود افزایش داد.

با توجه به اینکه اعضای تیم در روزهای پیشین بیشتر انرژی خود را برای کندن و حفر زمین و نیز سرند کردن خاک صرف کرده بودند، در روز سوم میتوان گفت که هیچیک از اعضا، توان سابق برای کار کردن با سرعت و بازدهی پیشین را نداشتند. اما با تلاشهای مصرانه ردیف سوم نیز در این روز تمام شد و نیز جهت استقرار در ورودی تعیین گردید

اما با توجه به علاقه ی تمامی اعضا جهت ادامه ی کار، بنا شد که بجای ایجاد یک اثر المانی، در همین زیربنای موجود یک اتاقک کامل دوار به قطر ۴ متر ساخته شود.

لازم بذکر است که بنابر تصمیم گیریهای پیشین، قرار بر آن شده بود که فاز اول پروژه ظرف مدت چهار روز به انجام برسد که این مهم، با توجه به سرعت و پشتکار خوب اعضای گروه رو به تحقق نهاد.

انتهای روز سوم:

