

کزارش روز دوم ساخت ابرخشت



در روز دوم کارگاه ابر خشت، تیم اجرایی با توجه به تجربیات روز قبل سرعت و انرژی نسبتاً بیشتری داشت و توانست علیرغم تابش سوزان آفتاب و گرمای شدید هوا چینش ردیف اول را تکمیل کرده و ردیف دوم را هم تا نیمه پیش ببرد.

برای اتصال دو ردیف گونی به یکدیگر نیز از سیمهای خاردار در بین گونیها استفاده شده.

لازم بذکر است که عدم وجود خاک سرند شده و مناسب سرعت اجرا را تا حد زیادی پایین آورده.

علاوه اینکه از روز دوم آقای امین مهدوی نیز به جمع گروه ابرخشت اضافه شد.

عکس زیر پایان روز کاری دوم را نشان میدهد.

