

نمودار گانت بک پروژه ساختمانی با کاربری اداری

سال 1391												سال 1391												ملاحظات	مدت	شرح عملیات
مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه	مهر ماه					
																								35 روز	تخریب بنای قدیمی تکلیفی مصالح کارگاه	
																								15 روز	حمل نخاله های تخریب - پروفایله کردن و هموار سازی سایت	
																								20 روز	فالت چینی یونانیها - بتن مگر و روکار کف عسکی ریزی پشت قابها	
																								8 روز	آرماتور بندی فونداسیون ، نصب صفحه ستون ها	
																								13 روز	بتن ریزی فونداسیون و روکار قابهای صفحه ستونها	
																								25 روز	ساخت ستونها و اسکلت فولادی قابها و کششها و تیرهای فرعی	
																								25 روز	اجرای سقف مثال دک	
																								30 روز	خاک ریزی و ستراکم سازی به همراه سازه گچبندان	
																								5 روز	عایقکاری پهای ستونها و روی کرسی چینی	
																								15 روز	دیوار چینی طبقه همکف	
																								23 روز	دیوار چینی طبقه اول	
																								20 روز	اسکلت راه پله اصلی و تاسیسات مجاور	
																								25 روز	انداود گچ سفید مرحله اول	
																								13 روز	نصب اسکلت نما و فرم های انتظار پنجره ها	
																								17 روز	مرحله اول بناسازی	
																								10 روز	حفر چاههای فاضلاب ، باران و ارت	
																								15 روز	نصب تاسیسات آب و فاضلاب (مکانیکی) مرحله اول	
																								13 روز	نصب لوله های تاسیسات برقی مرحله اول	
																								18 روز	گاز کشی ساختمان بصورت توکار و تاپید توسط شرکت گاز	
																								21 روز	نصب لوله کشی و کانال تاسیسات تهریه بطبق	
																								18 روز	نصب سقفهای کاذب و رابنس کاری	
																								17 روز	کف سازی سرویسها و بازو گام و کاشی سرویسها	
																								20 روز	شیب بندی بنام و ایزو گام اولیه به همراه سیمانکاری نمای پشت	
																								8 روز	نصب کلهها و نوبه های انتظار	
																								30 روز	انداود گچ مرحله نهایی	
																								65 روز	سنگی کاری نما و نصب دروهای کامپوزیتی نما	
																								15 روز	سنگی کاری راه پله	
																								20 روز	نصب سرامیک کف طبقات	
																								15 روز	نصب سنگی پایه های نورنگاه	
																								20 روز	معمره سازی فضای بیرون ساختمان و بنام نورنگاه	
																								10 روز	نصب راهپای آسانسور (مرحله اول	
																								18 روز	نصب دربهای چوبی و نجاری	
																								15 روز	نصب پنجره ها همراه شیشه	
																								35 روز	نصب دربهای همکف و طبقه های اصلی نما	
																								30 روز	نصب دکوراسیون داخلی	
																								30 روز	نقاشی و پولیستر کاری	
																								20 روز	تاسیسات برقی مرحله دوم -- نصب کلید پیروز و روشهای ها	
																								30 روز	تاسیسات مکانیکی مرحله دوم -- نصب شیر آلات	
																								35 روز	نصب تاسیسات تهریه بطبق	
																								15 روز	اجرای مرحله دوم آسانسور	
																								30 روز	بهره برداری از تاسیسات برقی ساختمان	
																								20 روز	بهره برداری از تاسیسات مکانیکی ساختمان	
																								5 روز	بهره برداری از آسانسور ساختمان	
																								5 روز	تتلاط کلی ساختمان و تحویل موقت	
																								5 روز	تست تاسیسات - ایمنی - آتش نشانی	
																								10 روز	تحویل موقت ساختمان	